



Instituição de Incentivo
à Criança e ao Adolescente

1) IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

NOME DA OSC: Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim
CNPJ: 02.030.097/0001-00
ENDEREÇO: Avenida Brasília, nº 350, Loteamento Nova Mogi, Mogi Mirim – SP CEP: 13800-280
TELEFONE FIXO: (19) 38064482
CELULAR: (19) 981636964
SITE: www.projetoica.org.br
E-MAIL: projetoica@projetoica.org.br / captacao@projetoica.org.br / administrativo@projetoica.org.br
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Janeiro a Dezembro – Segunda a Sexta-feira, das 7h às 17h30
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CMAS: n.º 016/98 – atestado emitido em 16/03/2021, válido por prazo indeterminado
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CMDCA: n.º 09 – atestado emitido em 07/04/2017, validade 16/03/2022 () Não se aplica
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CMDPI: (X) Não se aplica
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CEBAS: 235874.0026169/2020 Vigência: de 17/11/2021 a 16/11/2024 () Não possui

2) NOME DO PROJETO

Adequação do Espaço ICA no Jardim Planalto

3) DESCRIÇÃO DO PROJETO

A Zona Sul da cidade de Mogi Mirim necessita de desenvolvimento territorial e o ICA possui em seu plano estratégico o desenvolvimento desta região, apoiando inclusive uma outra OSC que atua nesta localidade chamada Floralto. O ICA já atende crianças e jovens desde 2007 nesta comunidade por vezes dentro da escola municipal, ora dentro do CRAS, e também dentro de espaço cedido por uma Igreja Evangélica, ou seja, sem um espaço próprio.

Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim – ICA Social

Avenida Brasília nº350, Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP CEP 13800-280

CNPJ: 02.030.097/0001-00 / IE: Isenta

Tel.: (19)3806.4482 | 3862.3794 | 3806-4492 | atendimento@projetoica.org.br | www.projetoica.org.br



Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente

Vale ressaltar que em 2016, quando o ICA mudou para a nova sede fez a doação de um barracão para a prefeitura, com o intuito de poder utilizá-lo na Zona Sul em conjunto, porém desde então esse barracão sumiu e foi aberta uma sindicância. Logo desejamos ter uma unidade ICA na Zona Sul. O prédio em que o ICA está requerendo apoio para adequação precisa de grandes reformas, pois as salas são pequenas, não comportando o número de crianças nem as atividades previstas.

Na vistoria realizada para emissão de Alvará, fomos informados da impossibilidade do uso sem antes a realização de uma reforma que elimine os riscos identificados. A instituição possui autorização via Processo 9944/2020 para realizar melhoria no referido imóvel. Informamos ainda que o processo para cessão de uso está encaminhado para providências dos órgãos municipais.

A adequação consiste na reforma da construção existente no local, prédio que abrigava o CRAS Planalto anteriormente, e foi cedido pela prefeitura para uso da instituição pelos próximos 30 anos. Essa reforma será feita a partir das necessidades apontadas na vistoria apresentada em anexo ao projeto, além de melhorias estruturais, todos os cômodos terão renovação no acabamento visando a manutenção do espaço e qualidade para quantidade dos atendimentos no território. Além da reforma, será construído um galpão em alvenaria com cobertura metálica para melhor aproveitamento do espaço do terreno, uma vez que diversas atividades e eventos podem ser oferecidos para a comunidade do território com o local adequado.

Descrição do imóvel:

Trata-se de um imóvel comercial, onde funcionava o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Planalto), da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim. A construção é de alvenaria, com idade aparente de 40 anos, cobertura com telhado de telhas cerâmicas tipo romana e o estado de conservação requer reparos.

A conclusão da vistoria foi que o grau de risco constatado, conforme classificação da Norma de Inspeção Predial do IBAPE é crítico, recomendando-se a realização de perícia, para a determinação das causas das patologias e sua consequente correção. Também foi recomendada a revisão das instalações elétricas e hidráulicas.

Diante da descrição do prédio e da comprovação anexa (Laudo de Vistoria), solicitamos através deste projeto apoio para adequação do espaço citado.

4) IDENTIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO

<input type="checkbox"/> Municipal	<input type="checkbox"/> CRAS Norte	<input type="checkbox"/> CRAS Leste	<input checked="" type="checkbox"/> Planalto
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

5) META PACTUADA PARA O PROJETO:

100% da reforma da adequação da edificação existente no espaço do Jardim Planalto concluída e construção do galpão conforme projeto arquitetônico em anexo.

Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim – ICA Social

Avenida Brasília nº350, Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP CEP 13800-280

CNPJ: 02.030.097/0001-00 / IE: Isenta

Tel.: (19)3806.4482 | 3862.3794 | 3806-4492 | atendimento@projetoica.org.br | www.projetoica.org.br



6) PÚBLICO:

Direto: 50 crianças e adolescentes de ambos os sexos, e lideranças da comunidade local.

Indireto: As famílias serão acompanhadas pela equipe técnica do ICA, com monitoramento e alinhamento no desdobramento das ações da equipe socioeducacional junto à equipe do CRAS de referência das mesmas, todas as ações direcionadas às famílias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos serão monitoradas e inseridas no relatório de atividades.

7) OBJETIVO GERAL: Realizar as adequações no espaço/construção ICA no Jardim Planalto visando garantir espaço adequado ao atendimento do público do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.

8) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar a reforma da construção existente no terreno, aumentando o tamanho das salas proporcionando conforto/ventilação aos usuários
- Construção do galpão nos fundos do terreno.
- Cobrir com estrutura metálica o galpão a ser construído.
- Construir a arquibancada de laje pre moldada.

9) CONDIÇÕES E FORMA DE ACESSO AO PROJETO

O projeto é destinado ao fornecimento de espaço digno para execução de projeto social realizado pelo ICA. Todas as famílias que estão cadastradas no CRAS Planalto poderão usufruir do espaço ICA, seja participando diretamente nos projetos ou de ações executadas pela instituição, se tornando este um espaço de referência para comunidade.

10) IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL A SER DESENVOLVIDO O PROJETO

ENDEREÇO: R Sebastião Milano Sobrinho, 1451 – Jd Planalto – Mogi Mirim, SP, CEP: 13801-650

TELEFONE: (19) 38064482 | www.projetoica.org.br | projetoica@projetoica.org.br | captacao@projetoica.org.br

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Segunda, quarta e sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



11) IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES DISPONÍVEIS	EQUIPAMENTO/MÓVEIS DISPONÍVEIS
Entrada da OSC	01 portão de alambrado
Área Externa	01 terreno de aproximadamente 900m ²
01 Cozinha Adaptada	01 sala com pia que estava sendo usada como cozinha
01 Recepção	01 Sala com divisória para espera e recepção
01 Corredor	Ambiente que liga a recepção às demais salas
04 Banheiros: 02 Femininos e 02 Masculinos	Utilizado pelos usuários. Todos equipados 04 vasos sanitários, 04 lavatórios e 04 espelhos
4 Salas	Salas utilizadas para oficinas e atendimento
3 Salas isoladas	Salas com acesso bloqueado devido às paredes com rachaduras

12) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ATIVIDADES	ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS	PROFISSIONAL DE EXECUÇÃO	PERIODICIDADE	LOCAL
Contratação da empresa responsável pela obra	Contratação da empresa com menor orçamento aprovado pela secretaria	Coordenação ICA	Única	Sede ICA
Serviços Preliminares	Mobilização de pessoal e equipamentos, fornecimento de ART	Empresa contratada	Única	Unidade Planalto



Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente

SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE - ETAPA 1 JARDIM DE ENTRADA, FACHADA, RECEPÇÃO E SALA ATENDIMENTO	Remoção de portão e alambrados; Relocação de portão do postinho e execução de complemento de rampa de acesso; Demolição manual de calçada da entrada, considerando bota fora de entulho em caçamba; Desmontagem e montagem de fechamento em alambrado, considerando relocação de aprox 3m de distância e aproveitamento de telas e postes; Acerto de talude, construção de alvenaria de contenção para rampa acessível; Execução de novo patamar e escada e rampa acessível de concreto; Demontagem e reinstalação de batente e porta recepção; Demolição de banco; Demolição de piso cerâmico, incluindo bota fora em caçamba; Remoção de janelas e portas frontais, fechamento de vãos de janelas e portas, demolição de alvenaria para abertura de porta e janelas; Execução de requadro para vãos de porta e janelas; Execução de viga baldrame e estacas para nova fachada, paralela à parede frontal existente; Execução de chapisco, reboco e requadro de janelas; Instalação de piso cerâmico, até 30 reais; Instalação de janelas tipo blindex j1 dimensões 1,5m x1m; Instalação de porta de entrada tipo blindex com película 3,10x2,75; Pintura de parede da fachada e teto.	Empresa contratada	Mensal	Unidade Planalto
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE – ETAPA 2 VESTIÁRIO MASCULINO	Demolição de paredes internas dos banheiros PNE e remoção de portas e batentes; Remoção de revestimento e piso cerâmico Ajustes em tubulações hidráulicas para chuveiro, ralo, lavatórios Execução de alvenaria para fechamento do vestiário e ampliação dos banheiros; Execução de emboço para revestimento Reinstalação de batentes e portas Assentamento de revestimento h = 3m Assentamento de piso cerâmico Pintura de teto Instalação de duas janelas tipo blindex j3 dimensões 0,8x0,6	Empresa contratada	Mensal	Unidade Planalto

Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim – ICA Social

Avenida Brasília nº350, Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP CEP 13800-280

CNPJ: 02.030.097/0001-00 / IE: Isenta

Tel.: (19)3806.4482 | 3862.3794 | 3806-4492 | atendimento@projetoica.org.br | www.projetoica.org.br



Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente

SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE – ETAPA 3 VESTIÁRIO FEMININO	Demolição de paredes internas dos banheiros PNE e remoção de portas e batentes; Remoção de revestimento e piso cerâmico Ajustes em tubulações hidráulicas para chuveiro, ralo, lavatórios; Execução de viga baldrame e estacas para novas paredes de fechamento; Execução de alvenaria para fechamento do vestiário e ampliação dos banheiros e fechamento vão de porta; Execução de emboço para revestimento Reinstalação de batentes e portas Assentamento de revestimento h = 3m Assentamento de piso cerâmico Pintura de teto Instalação de uma janela tipo blindex j3 dimensões 0,8x0,6	Empresa contratada	Mensal	Unidade Planalto
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE - ETAPA 4 ADMINISTRAÇÃO E SANITÁRIO	Remoção de revestimento e piso cerâmico; Assentamento de revestimento h = 3m; Assentamento de piso cerâmico; Pinturas paredes ADM Pintura de teto	Empresa contratada	Mensal	Unidade Planalto
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE – ETAPA 5 VESTIÁRIO	Demolição de parede dentro de vestiário; Demolição de piso e revestimentos; Remoção de janela existente, e execução de 2 novos vãos para vestiário; Ajustes em tubulações hidráulicas para chuveiro, ralo, lavatórios; Execução de viga baldrame e nova parede para vestiário; Execução de emboço para recebimento de revestimento; Assentamento de revestimento h = 3m; Assentamento de piso cerâmico; Pintura de teto; Instalação de duas janelas tipo blindex j3 dimensões 0,8x0,6	Empresa contratada	Mensal	Unidade Planalto

Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim – ICA Social

Avenida Brasília nº350, Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP CEP 13800-280

CNPJ: 02.030.097/0001-00 / IE: Isenta

Tel.: (19)3806.4482 | 3862.3794 | 3806-4492 | atendimento@projetoica.org.br | www.projetoica.org.br



Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente

SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE - ETAPA 6 COZINHA	Demolição de piso cerâmico; Fechamento de vão de porta; Abertura de 2 vãos de porta, acesso serviço e ampliação da cozinha; Ajustes de tubulação hidráulica de esgoto e água fria para pias da cozinha e instalação de ralo linear; Assentamento de revestimento h = 3m; Assentamento de piso cerâmico; Pintura de teto; Instalação de 1 janela tipo blindex j5 dimensões 1,5 x 1;	Empresa contratada	Mensal	Unidade Planalto
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE – ETAPA 7 REFEITÓRIO	Tratamento de trincas entre as edificações, considerando limpeza e aplicação de selante de juntas; Demolição de parede de alvenaria; Demolição de piso cerâmico; Aplicação de argamassa regularizadora em paredes e piso; Assentamento de piso cerâmico; Pintura de paredes; Pintura de teto	Empresa contratada	Mensal	Unidade Planalto
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE – ETAPA 8 CIRCULAÇÃO, SALA 01 E SALA 02	Demolição de paletas de alvenaria em corredor; Demolição de piso cerâmico; Tratamento de trinca, aplicação de selante de junta; Assentamento de piso cerâmico; Pintura de paredes; Pintura de teto.	Empresa contratada	Mensal	Unidade Planalto
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE - ETAPA 9 CORREDORES EXTERNOS	Demolição de torre de alvenaria corredor direito; Demolição casinha de gás corredor direito; Reparo em duas juntas de dilatação entre as construções no corredor direito; Demolição casinha de gás corredor esquerdo; Reconstrução de nova casinha de gás corredor esquerdo; Demolição de reboco inferior em corredor esquerdo, devido acúmulo de lodo umidade h=1,0; Execução de aplicação de impermeabilizante tipo sikatop; Execução de chapisco e reboco em corredor lado esquerdo, faixa de 1 m de altura; Pintura paredes externas	Empresa contratada	Mensal	Unidade Planalto

Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim – ICA Social

Avenida Brasília nº350, Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP CEP 13800-280

CNPJ: 02.030.097/0001-00 / IE: Isenta

Tel.: (19)3806.4482 | 3862.3794 | 3806-4492 | atendimento@projetoica.org.br | www.projetoica.org.br



Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente

SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE – ETAPA 10 FUNDOS	Execução de degraus em alvenaria para acesso do refeitório; Execução de paredes de contenção para rampa de acesso, incluindo acerto de terra e concretagem	Empresa contratada	Mensal	Unidade Planalto
SERVIÇOS FUNDOS – ETAPA 11 GALPÃO	Execução de terraplanagem, considerando bota fora de camada vegetal, folhas e arvores. Execução de corte e aterro nivelamento sem bota fora de solo; Execução de arquibancada, considerando execução de alvenaria de contenção e escada de acesso de platô; Montagem de gabarito e locação de estacas para galpão; Posicionamento de armadura Execução de estacas do tipo escavada prof. 8m para galpão e arquibancada; Lançamento de concreto usinado para estacas; Escavação mecânica de blocos, viga baldrame e blocos; Arrasamento de estacas; Montagem de forma para baldrame e blocos; Montagem de armadura para baldrame e blocos; Lançamento de concreto usinado com bomba para baldrame e blocos; Montagem de armadura para pilares de concreto com 4m de altura; Montagem de forma para pilares de concreto; Lançamento de concreto preparado em obra para pilares; Execução de piso em concreto polido fck 30 mpa, esp. 8cm e malha simples 15x15 4.2mm; Montagem de caixa premoldada de concreto para água pluvial com grelha e interligação em escada hidráulica; Existente com tubulação pvc ø150mm Área a construir: 394,50m ²	Empresa contratada	Mensal	Unidade Planalto
SERVIÇOS FUNDOS - ETAPA 12 ARQUIBANCADA DE LAJE PRE MOLDADA	Montagem de forma para vigas e arquibancada; Montagem de armadura ca - 50 para vigas da arquibancada; Fornecimento de laje pré moldada e malha de distribuição; Lançamento de concreto usinado bombeável para arquibancada; Alvenaria em blocos de concreto para execução dos degraus da arquibancada, considerando acabamento em chapisco e reboco; Concretagem de piso dos degraus da arquibancada; Execução de escadaria de acesso ao depósito, considerando montagem de forma e lançamento de concreto;	Empresa contratada	Mensal	Unidade Planalto

Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim – ICA Social

Avenida Brasília nº350, Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP CEP 13800-280

CNPJ: 02.030.097/0001-00 / IE: Isenta

Tel.: (19)3806.4482 | 3862.3794 | 3806-4492 | atendimento@projetoica.org.br | www.projetoica.org.br



Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente

	Execução de alvenaria para fechamento de depósito; Execução de chapisco e reboco em paredes depósito; Execução de pintura convencional em paredes depósito; Execução de contrapiso para depósito abaixo da arquibancada Área a construir: 12,99m ²			
Estrutura metálica para cobertura	Medição do galpão para confecção das estrutura metálica Execução da estrutura metálica da cobertura do galpão Instalação da estrutura metálica e cobertura Limpeza por jateamento e acabamento com pintura esmalte dupla função Área a construir: 394,50m ²	Empresa contratada	Mensal	Unidade Planalto
Limpeza da obra	Limpeza periódica da obra	Empresa contratada	Mensal	Unidade Planalto

13) ARTICULAÇÃO COM A REDE

A partir do corpo técnico do ICA, serão encaminhadas as demandas sociais para a rede de proteção em casos necessários. Ainda, contaremos com um grupo de voluntários que fornecerão atendimentos gratuitos na área da saúde.

14) INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	INSTRUMENTAIS DE VERIFICAÇÃO	PERIODICIDADE	INDICADORES QUANTITATIVOS	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Contratação da empresa responsável pela obra	Contratação da empresa com menor orçamento aprovado pela secretaria	Relatório mensal de atividades, registros fotográficos e notas fiscais	Mensal	100% da etapa da obra concluída	Analista Financeiro Contábil
Serviços Preliminares	Mobilização de pessoal e equipamentos, fornecimento de ART	Relatório mensal de atividades, registros fotográficos e notas fiscais	Mensal	100% da etapa da obra concluída	Empresa contratada

Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim – ICA Social

Avenida Brasília nº350, Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP CEP 13800-280

CNPJ: 02.030.097/0001-00 / IE: Isenta

Tel.: (19)3806.4482 | 3862.3794 | 3806-4492 | atendimento@projetoica.org.br | www.projetoica.org.br



Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente

SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE - ETAPA 1 JARDIM DE ENTRADA, FACHADA, RECEPÇÃO E SALA ATENDIMENTO	Execução da reforma da construção existente conforme projeto arquitetônico e etapas descritas na estratégia.	Relatório mensal de atividades, registros fotográficos e notas fiscais	Mensal	100% da etapa da obra concluída	Empresa contratada
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE – ETAPA 2 VESTIÁRIO MASCULINO	Execução da reforma da construção existente conforme projeto arquitetônico e etapas descritas na estratégia.	Relatório mensal de atividades, registros fotográficos e notas fiscais	Mensal	100% da etapa da obra concluída	Empresa contratada
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE – ETAPA 3 VESTIÁRIO FEMININO	Execução da reforma da construção existente conforme projeto arquitetônico e etapas descritas na estratégia.	Relatório mensal de atividades, registros fotográficos e notas fiscais	Mensal	100% da etapa da obra concluída	Empresa contratada
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE - ETAPA 4 ADMINISTRAÇÃO E SANITÁRIO	Execução da reforma da construção existente conforme projeto arquitetônico e etapas descritas na estratégia.	Relatório mensal de atividades, registros fotográficos e notas fiscais	Mensal	100% da etapa da obra concluída	Empresa contratada
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE – ETAPA 5 VESTIÁRIO	Execução da reforma da construção existente conforme projeto arquitetônico e etapas descritas na estratégia.	Relatório mensal de atividades, registros fotográficos e notas fiscais	Mensal	100% da etapa da obra concluída	Empresa contratada
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE - ETAPA 6 COZINHA	Execução da reforma da construção existente conforme projeto arquitetônico e etapas descritas na estratégia.	Relatório mensal de atividades, registros fotográficos e notas fiscais	Mensal	100% da etapa da obra concluída	Empresa contratada

Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim – ICA Social

Avenida Brasília nº350, Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP CEP 13800-280

CNPJ: 02.030.097/0001-00 / IE: Isenta

Tel.: (19)3806.4482 | 3862.3794 | 3806-4492 | atendimento@projetoica.org.br | www.projetoica.org.br



Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente

SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE – ETAPA 7 REFEITÓRIO	Execução da reforma da construção existente conforme projeto arquitetônico e etapas descritas na estratégia.	Relatório mensal de atividades, registros fotográficos e notas fiscais	Mensal	100% da etapa da obra concluída	Empresa contratada
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE – ETAPA 8 CIRCULAÇÃO, SALA 01 E SALA 02	Execução da reforma da construção existente conforme projeto arquitetônico e etapas descritas na estratégia.	Relatório mensal de atividades, registros fotográficos e notas fiscais	Mensal	100% da etapa da obra concluída	Empresa contratada
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE - ETAPA 9 CORREDORES EXTERNOS	Execução da reforma da construção existente conforme projeto arquitetônico e etapas descritas na estratégia.	Relatório mensal de atividades, registros fotográficos e notas fiscais	Mensal	100% da etapa da obra concluída	Empresa contratada
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO EXISTENTE – ETAPA 10 FUNDOS	Execução da reforma da construção existente conforme projeto arquitetônico e etapas descritas na estratégia.	Relatório mensal de atividades, registros fotográficos e notas fiscais	Mensal	100% da etapa da obra concluída	Empresa contratada
SERVIÇOS FUNDOS – ETAPA 11 GALPÃO	Execução do galpão conforme projeto arquitetônico e etapas descritas na estratégia.	Relatório mensal de atividades, registros fotográficos e notas fiscais	Mensal	100% da etapa da obra concluída	Empresa contratada
SERVIÇOS FUNDOS - ETAPA 12 ARQUIBANCADA DE LAJE PRE MOLDADA	Execução do galpão conforme projeto arquitetônico e etapas descritas na estratégia.	Relatório mensal de atividades, registros fotográficos e notas fiscais	Mensal	100% da etapa da obra concluída	Empresa contratada

Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim – ICA Social

Avenida Brasília nº350, Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP CEP 13800-280

CNPJ: 02.030.097/0001-00 / IE: Isenta

Tel.: (19)3806.4482 | 3862.3794 | 3806-4492 | atendimento@projetoica.org.br | www.projetoica.org.br



Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente

Estrutura metálica para cobertura	Execução e instalação da cobertura em estrutura metálica conforme projeto arquitetônico.	Relatório mensal de atividades, registros fotográficos e notas fiscais	Mensal	100% da etapa da obra concluída	Empresa contratada
Limpeza da obra	Limpeza da obra periódica e após a conclusão do projeto, a cargo da empresa contratada.	Relatório mensal de atividades, registros fotográficos e notas fiscais	Mensal	100% da etapa da obra concluída	Empresa contratada

15) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO					
ITEM DE DESPESA	RECURSO CMDCA		RECURSOS PRÓPRIOS / OUTRAS FONTES PAGADORAS (editais, fomento, colaboração)		TOTAL
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	
Telha TR40 (COBERTURA)			51.604,35	51.604,35	51.604,35
Telha TR40 (FECHAMENTO)			17.234,70	17.234,70	17.234,70
Cumeeira			2.070,60	2.070,60	2.070,60
Calha			2.940,00	2.940,00	2.940,00
Rufo			5.120,00	5.120,00	5.120,00
Parafuso autobrocante			1.348,00	1.348,00	1.348,00
TOTAL			80.317,65	R\$ 80.317,65	80.317,65

NOTA:
Previsão de 12 meses - a partir da assinatura e liberação do recurso
Material previsto como compra única (1 mês), tanto para recurso CMDCA e próprio.

Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim – ICA Social

Avenida Brasília nº350, Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP CEP 13800-280

CNPJ: 02.030.097/0001-00 / IE: Isenta

Tel.: (19)3806.4482 | 3862.3794 | 3806-4492 | atendimento@projetoica.org.br | www.projetoica.org.br



16) SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O SERVIÇO

SERVIÇOS DE TERCEIROS					
ITEM DE DESPESA	RECURSO CMDCA		RECURSOS PRÓPRIOS / OUTRAS FONTES PAGADORAS		TOTAL
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	
Mão de obra reforma edificação, fundação e pilares galpão + arquibancada	28.876,04	346.512,48	52.317,52	52.317,52	398.830,00
Fabricação, montagem e mão de obra para cobertura	13.389,29	160.671,50			160.671,50
TOTAL	42.265,33	507.183,98	52.317,52	52.317,52	559.501,50

NOTA:

Previsão de 12 meses - a partir da assinatura do termo e liberação do recurso.

Recurso CMDCA: Pagamento de mão de obra programado para 12 meses, conforme medições em obra.

Recursos Próprios: provisionado para o último mês, considerando os valores que ultrapassarem o Recurso CMDCA.

ORÇAMENTOS

Apresentamos a tabela abaixo para facilitar a compreensão dos orçamentos. Consideramos o projeto completo somando as duas etapas macro: Reforma construção e estrutura do galpão + estrutura metálica. Nesse sentido o valor total do projeto seria de R\$ 639.819,15. Dessa forma os orçamentos com melhor custo-benefício são das empresas ConstruMarchi e Locatelli.

	Etapas					
	Reforma edificação e estrutura do galpão			Estrutura metálica		
Empresa	ConstruMarchi	Opus	Milennium	Locatelli	Dois Irmãos	HMC
Valor	R\$ 398.830,00	R\$ 400.760,00	R\$ 482.660,00	R\$ 240.989,15	R\$ 285.979,00	R\$ 249.677,33



17) RESUMO DO SERVIÇO

QUADRO RESUMO DO SERVIÇO					
ITEM DE DESPESA	RECURSO CMDCA		RECURSOS PRÓPRIOS / OUTRAS FONTES PAGADORAS		TOTAL
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	
Material de Consumo	-		6.693,14	80.317,65	80.317,65
Serviço de Terceiros	42.265,33	507.183,98	4.359,79	52.317,52	559.501,50
TOTAL	42.265,33	507.183,98	11.052,93	132.635,17	639.819,15

NOTA:
- Previsão de 12 meses - a partir da assinatura e liberação do recurso
Os valores mensais do Recurso CMDCA são meramente ilustrativos, considerando a necessidade da medição da obra para compra de materiais, ou seja, não conseguimos definir agora por quantos meses serão desembolsados.

18) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			
PERÍODO	RECURSO CMDCA	RECURSOS PRÓPRIOS / OUTRAS FONTES PAGADORAS (editais, fomento, colaboração, ...)	TOTAL
1º MÊS	42.265,33	11.052,93	42.265,33
2º MÊS	42.265,33	11.052,93	42.265,33
3º MÊS	42.265,33	11.052,93	42.265,33
4º MÊS	42.265,33	11.052,93	42.265,33



Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente

5º MÊS	42.265,33	11.052,93	42.265,33
6º MÊS	42.265,33	11.052,93	42.265,33
7º MÊS	42.265,33	11.052,93	42.265,33
8º MÊS	42.265,33	11.052,93	42.265,33
9º MÊS	42.265,33	11.052,93	42.265,33
10º MÊS	42.265,33	11.052,93	42.265,33
11º MÊS	42.265,33	11.052,93	42.265,33
12º MÊS	42.265,33	11.052,93	53.318,26
TOTAL	507.183,98	132.635,17	639.819,15

NOTA:

Previsão de 12 meses - a partir da assinatura e liberação do recurso.

Recurso CMDCA: 1º mês considera-se toda a previsão de material

Recurso próprio: Estima-se ao final o pagamento do valor não coberto pelo Recurso CMDCA.

19) PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas serão feitas observando-se as regras previstas nos artigos 63 e seguintes da Lei Federal nº 13.019/2014, na legislação municipal e demais normas aplicáveis à matéria, atendendo aos prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e neste Plano de Trabalho.

20) PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

INÍCIO:	A partir da assinatura do termo
TÉRMINO:	12 meses a partir da assinatura do termo

Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim – ICA Social

Avenida Brasília nº350, Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP CEP 13800-280

CNPJ: 02.030.097/0001-00 / IE: Isenta

Tel.: (19)3806.4482 | 3862.3794 | 3806-4492 | atendimento@projetoica.org.br | www.projetoica.org.br



Instituição de Incentivo
à Criança e ao Adolescente

25) IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO SERVIÇO OU DO TÉCNICO QUE ESCREVEU O PROJETO

NOME: Tássia Vanessa Siqueira Faria

FORMAÇÃO: Administração

FUNÇÃO: Coordenação Socioeducacional

TELEFONE PARA CONTATO: 19 38064482 | 1938623794

E-MAIL DO COORDENADOR OU TÉCNICO: socioeducacional@projetoica.org.br

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Maristela Mason Albejante

ASSINATURA:

DATA: 09/05/2022

Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim – ICA Social

Avenida Brasília nº350, Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP CEP 13800-280

CNPJ: 02.030.097/0001-00 / IE: Isenta

Tel.: (19)3806.4482 | 3862.3794 | 3806-4492 | atendimento@projetoica.org.br | www.projetoica.org.br